

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE MINERAÇÃO - REJEITOS DE CARVÃO

Atualizado em 15.07.11

1. Tamponamento das bocas de mina

A empreiteira concluiu os serviços no dia 08 de julho, dentro do prazo contratual.

2. Remoção e depósito de rejeitos de carvão

São estimados em 220.000 m³ os rejeitos a serem retirados da área atual e depositados e compactados em um novo depósito, o qual está sob a responsabilidade da Klabin. Ao final do mês de junho de 2011, a empreiteira responsável pelos serviços tinha realizado a remoção de aproximadamente 60.000 m³. A empreiteira teve dificuldades iniciais nos serviços, principalmente por conta da excessiva umidade do material. A partir de julho a produção deve ser incrementada, mas é prevista a necessidade de postergar em alguns dias o prazo contratual, sem afetar a data de início de enchimento do reservatório.

3. Aterro industrial

A construção da área do aterro industrial para disposição dos resíduos de carvão foi finalizada em 24 de junho, sendo que o cronograma previa a entrega em 28 de julho de 2011 - ou seja, o prazo final foi antecipado em 35 dias. A área total do aterro é de 17.810 m², com volume útil de 250.000 m³.



Foto 1: Retirada do rejeito de carvão do lavador



Foto 2: Disposição do carvão no novo aterro industrial.



Foto 3: Disposição do carvão no novo aterro industrial