

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE MINERAÇÃO - REJEITOS DE CARVÃO

Atualizado em 14.10.11

1. Remoção e depósito de rejeitos de carvão

A remoção dos 270.000 m³ de rejeitos está sendo finalizada. Encontram-se em andamento os trabalhos de acabamentos, recomposição ambiental e limpeza geral. A desmobilização total deve ocorrer ainda no mês de outubro. No novo depósito, estão sendo realizados os ajustes finais na drenagem de entorno.



Foto 1: Remoção dos rejeitos de carvão

2. Selamento do novo depósito

O selamento do aterro industrial dos resíduos de carvão (que está sendo feito pela empresa Tucumann, contratada pela Klabin S.A.) foi iniciado no dia 26 de setembro de 2001 e deve ser finalizado até 30 de novembro de 2011. Essa medida tem como objetivo isolar os resíduos do meio externo, impedindo o contato com o ar e a água da chuva – dessa forma, os resíduos ficarão isolados e inertes ao meio externo. Sob o depósito de resíduos, o aterro foi impermeabilizado com manta de PEAD de 2,0 mm, que impede a contaminação do lençol freático.



Foto 2: Selamento do aterro



Foto 3: Selamento do aterro